



**REGIONE VENETO**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**  
**COMUNE DI FIESSO D'ARTICO**  
 Piazza Guglielmo Marconi, 16, 30032 Fiesso d'Artico VE



**LA SCUOLA  
 PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato  
 dall'Unione europea  
 NextGenerationEU

Piano Nazionale  
 di Ripresa e Resilienza  
 #NEXTGENERATIONITALIA

**AMPLIAMENTO DEI LOCALI MENSA SCUOLA PRIMARIA ITALIA K2**

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI  
 RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 – PIANO DI  
 ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE  
 CUP H64E22000550006  
 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



SINPRO srl  
 Via dell'Artigianato, 20  
 30030 Vigonovo (VE)  
[info@sinprosrl.com](mailto:info@sinprosrl.com)  
 Tel: 049/9801745

UNI EN ISO 14001:2015  
 UNI EN ISO 9001:2015  
 UNI CEI 11352:2014  
 UNI ISO 45001:2018



*Progettisti:*

Ing. Patrizio Glisoni  
 Ordine degli Ingegneri di Venezia n. 2983  
 EGE\_0065 del 16/05/2016 Certificato con Kiwa Cermet

Ing. Mauro Bertazzon  
 Ordine degli Ingegneri di Padova n. 2416



**G**

**CRONOPROGRAMMA**

Sindaco:	Marco Cominato	Data progetto	15/05/2023
RUP:	Arch. Maria Giovanna Piva	Rev n./data	
Commessa:	202212183		

Nome file:	G_Cronoprogramma	Controllato da:	Ing. Mauro Bertazzon
Redatto da:	M.B.	Approvato da:	Ing. Patrizio Glisoni

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione



## Pianificazione dei lavori

	SETTIMANE LAVORATIVE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ALLESTIMENTO CANTIERE E SCAVI	■	■										
DEMOLIZIONI		■	■	■								
FONDAZIONI			■	■	■							
STRUTTURE IN C.A.					■	■	■	■				
MURATURE								■	■	■	■	
SOLAI										■	■	■
IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURA												■
ISOLAMENTI												
IMPIANTISTICA												
PAVIMENTAZIONI												
SERRAMENTI												
OPERE DI FINITURA E SMONTAGGIO CANTIERE												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ALLESTIMENTO CANTIERE E SCAVI												
DEMOLIZIONI												
FONDAZIONI												
STRUTTURE IN C.A.												
MURATURE												
SOLAI												
IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURA	■	■										
ISOLAMENTI	■	■	■									
IMPIANTISTICA			■	■	■	■						
PAVIMENTAZIONI						■	■	■				
SERRAMENTI							■	■	■			
OPERE DI FINITURA E SMONTAGGIO CANTIERE								■	■	■	■	

## Durata delle lavorazioni e calcolo dell'entità presunta del cantiere

FASE LAVORATIVA	DAL GIORNO	DURATA GG.	NUM. GG LAV.	NUM. UOMINI	TOT. UOMINI/GIORNO
ALLESTIMENTO CANTIERE E SCAVI	2	14	10	2	20
DEMOLIZIONI	9	14	10	3	30
FONDAZIONI	16	21	15	3	45
STRUTTURE IN C.A.	30	28	20	3	60
MURATURE	48	28	20	2	40
SOLAI	65	21	15	3	45
IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURA	77	21	15	3	45
ISOLAMENTI	87	21	15	2	30
IMPIANTISTICA	100	28	20	2	40
PAVIMENTAZIONI	116	21	15	2	30
SERRAMENTI	127	21	15	2	30
OPERE DI FINITURA E SMONTAGGIO CANTIERE	136	28	20	3	60
<b>TOTALI</b>		<b>164</b>	<b>190</b>		<b>475</b>