



COMUNE DI STRA
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
VIA ROMA, 1 – 30039 STRA (VE)

**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI DON MILANI E
MONS. BALDAN – LOTTO 2**
CUP: H48I21001870005
PROGETTO ESECUTIVO



SINPRO srl

Via dell'Artigianato, 20 - 30030 Vigonovo (VE)

info@sinprosr.com Tel: 049/9801745

UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 9001:2015
UNI CEI 11352:2014
OHSAS 18001:2007



Progettisti incaricati:

ing. Patrizio Glisoni

Ordine degli Ingegneri di Venezia n. 2983

ing. Mauro Bertazzon

Ordine degli Ingegneri di Padova n. 2416



L.3

CRONOPROGRAMMA

Sindaco:	Caterina Cacciavillani	Data documento	10/01/2024
RUP:	arch. Fabrizio Bettini	Rev.n./ data	
Commessa	202312067		

Nome file:	L.2_Cronoprogramma.doc	Controllato da:	Ing. Patrizio Glisoni
Redatto da	Sinpro Srl	Approvato da:	Ing. Mauro Bertazzon

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORAZIONE	n° lavoratori	N° giorni lavorativi	N° lavoratori totali	SETTIMANE LAVORATIVE (5 giorni lavorativi + 2 riposo) (incluso periodo di approvvigionamento)															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Approvvigionamento materiale															
Installazione cantiere e relative opere provvisoriale	3	5	15						1										
Realizzazione cappotto perimetrale esterno compresi adeguamenti interferenze	4	25	100							3	3	3	3	3					
Realizzazione di isolamento in copertura piana compresi adeguamenti interferenze	5	25	125										3	3	3	3	3		
Dipintura di facciata	2	5	20														2		
Rimozione apprestamenti, smobilizzo cantiere																			
				17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Approvvigionamento materiale																			
Installazione cantiere e relative opere provvisoriale																			
Realizzazione cappotto perimetrale esterno compresi adeguamenti interferenze																			
Realizzazione di isolamento in copertura piana compresi adeguamenti interferenze																			
Dipintura di facciata																			
Rimozione apprestamenti, smobilizzo cantiere	3	5	15	1															

3	ALTO
2	MEDIO
1	BASSO

INDICE ATTENZIONE LAVORAZIONE

Uomini giorno

270