



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE

Determinazione N. 457 / 2016

Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE PER LA ZONA DI DOLO E MIRANO” ALL’IMPRESA COSTRUZIONI TASCHIN S.R.L.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale, in particolare l’art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. l’art. 24 e l’art. 25, comma 1, lett. c), punto 5, del regolamento provinciale degli uffici e dei servizi, che tra i compiti del dirigente, in materia di contratti pubblici, indica quello di “stipulare i contratti in cui la Provincia è parte”;
- iv. il decreto presidenziale n. 1/2011 del 13/1/2011 di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali;
- v. la deliberazione del Consiglio provinciale n. 31 del 20/5/2014 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2014-2016 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP);

premesso che con determinazione dirigenziale n. 2900 del 14.10.2014, si è stabilito di:

- i. approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di “manutenzione straordinaria delle scuole per la zona di Dolo e Mirano” per un importo complessivo di euro 200.000,00 IVA compresa di cui:
 - Importo complessivo dell’appalto (comprese le somme non soggette a ribasso): euro 161.000,00.
 - Importo dell’appalto ribassabile: euro 156.955,00.
 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 4.045,00.
- ii. di procedere, per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 82 comma 2 lettera a), del D. Lgs. 163/2006;

dato che con determinazione dirigenziale n. 2049/2015 del 20/07/2005, si è stabilito di approvare l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di "manutenzione straordinaria delle scuole per la zona di Dolo e Mirano" a favore dell'operatore economico Costruzioni Taschin S.r.l. con sede legale in Via Dell'Artigianato, 42 – 30020 Fossalta di Piave (VE), C.F. e numero d'iscrizione 02747980270 del Registro delle Imprese di Venezia, CUP: B24H14000430003. CIG 5950501CC1, giusta verbale di gara del 03.03.2015 prot. 19375, dietro il corrispettivo di euro 112.712,52, oltre gli oneri per la sicurezza pari a euro 4.045,00, quindi complessivamente di euro 116.757,52, oltre IVA nella misura del 22%, risultante dall'offerta presentata dallo stesso operatore economico;

visto il contratto d'appalto del 24/09/2015 rep. n. 78824/2015:

dato atto che con verbale in data 27/10/2015 si è proceduto alla consegna dei lavori all'impresa Costruzioni Taschin S.r.l. di Fossalta di Piave (VE) con ultimazione fissata per il giorno 24/01/2016;

considerato che si è reso necessario concedere una sospensione di 22 giorni per procedere alla valutazione dei nuovi lavori da assegnare oltre all'impossibilità di procedere ai lavori di impermeabilizzazione a causa delle avverse condizioni meteorologiche e precisamente dal 7/01/2016 al 29/01/2016;

vista la comunicazione inviata dall'impresa Costruzioni Taschin S.r.l. di Fossalta di Piave (VE) in data 15/02/2016 prot. n. 12484 con cui chiede una proroga di 30 giorni all'ultimazione dei lavori contrattuali determinata dal maltempo che ha impedito i lavori di impermeabilizzazione e per i nuovi lavori richiesti.

visto il parere positivo espresso dal D.L. geom. Livio Rigo con nota inviata al RUP, ing. Andrea Menin in data 15/02/2016

D E T E R M I N A

1. di concedere la proroga di 30 giorni dei tempi contrattuali di ultimazione dei lavori di "manutenzione straordinaria delle scuole per la zona di Dolo e Mirano" all'impresa Costruzioni Taschin S.r.l. con sede legale in Via Dell'Artigianato, 42 – 30020 Fossalta di Piave (VE);
2. di stabilire, alla luce della suddetta proroga, che il nuovo termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è fissato per il 16/03/2016;
3. di dare atto che, detta proroga, viene concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN

atto firmato digitalmente