

Comune di Martellago

Città Metropolitana di Venezia (VE)



PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS 36/2023 PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE, FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI DEL COMUNE DI MARTELLAGO (VE)

ELABORATO	15	MATRICE DEI RISCHI
SCALA		

Soggetto Proponente - Amministratore Delegato
SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.r.l.
Ing. Donato Stanca

SIMET SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L.
Via M. Polo, 31 - 35020 Albignasego (PD)
Tel. 049.685449
C.F. e P.IVA 05571100287

00	01/02/2024	I emissione			
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 663/1941 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente. Anche laddove, ai sensi della L. 241/1990 fosse esercitato il diritto d'accesso agli atti della procedura di gara e si rendesse necessaria l'esibizione degli elaborati presentati dalla società, di essi non potrà essere estratta copia, ai sensi del comma 2 art. 24 L. 241/1990, dei commi 4,5 e 6 dell'art. 5 e comma 5 lett. d) dell'art. 8 del D.P.R. 352/1992. In caso di violazioni, i contravventori e il responsabile del procedimento di accesso per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 352/1992, si renderanno responsabili, anche penalmente.

PREMESSA 2

FASE DI REALIZZAZIONE 3

FASE DI GESTIONE 4

PREMESSA

La matrice dei rischi contenuta in questo documento è stata elaborata sulla base degli allegati alla bozza di convenzione standard della Ragioneria Generale dello Stato, licenziata con un paper del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/09/2018.

RISCHIO COSTRUZIONE						
<i>Rischio che la realizzazione dei Lavori accessori non avvenga nei tempi, nei costi e con le specifiche concordate</i>						
Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto pubblico	Allocazione soggetto privato	Non allocato	Principali riferimenti in convenzione
Rischio Normativo regolamentare e politico	Rischio che modifiche Legislative, non prevedibili contrattualmente, determinino un aumento dei costi di progettazione e/o di costruzione e/o che venga meno, nel tempo, il <i>commitment</i> politico per la realizzazione delle opere	Maggiori costi di adattamento al nuovo quadro regolatorio e politico. Ritardi nella realizzazione	☒			Art. 25 c. 4
Rischio amministrativo	Rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni da parte di soggetti, pubblici e privati, competenti	Ritardi nella realizzazione	☒ Se non dovuto a fatto del Concessionario	☒ Se dovuto a fatto del Concessionario		Art. 17
Rischio ambientale e/o archeologico	Rischi non preventivati di contaminazione del suolo, di bonifica e/o rischio di ritrovamenti archeologici	Ritardi e incrementi di costo per tutela o risanamento ambientale	☒ Se evento di forza maggiore	☒		Art. 7 Art. 15
Rischio di progettazione	Rischio connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori od omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione delle opere	Ritardi e costi di nuova progettazione		☒		Art. 7 Art. 4 c. 4 Art. 10.2
Rischio varianti di progetto	Rischio di modifiche di progettazione richieste dal Concedente che incidano significativamente su tempi e costi di realizzazione delle opere	Aumento dei costi o ritardi nella progettazione e nella costruzione	☒			Art. 25 c. 4

FASE DI GESTIONE

RISCHIO DI DISPONIBILITÀ						
La qualità e la quantità del Servizio erogato è inferiore rispetto agli standard previsti nel Contratto o sono disattesi altri parametri di per-formance fissati dall'Amministrazione						
Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto pubblico	Allocazione soggetto privato	Non allocato	Principali riferimenti in convenzione
Rischio di Disponibilità	Rischio che il Servizio non sia disponibile secondo gli <i>standard</i> tecnici e funzionali prestabiliti e/o si verifichi una più rapida obsolescenza tecnica delle opere	Aumento dei costi delle manutenzioni programmate e/o incameramento delle penali		☒		Art. 7 Art. 25 Art. 29
Rischio di Gestione	Rischio che i costi di gestione del Servizio siano più alti di quelli preventivati e/o che il gestore non sia in grado di erogare il Servizio secondo gli <i>standard</i> pattuiti	Possibile aumento dei costi di gestione del Servizio e/o incameramento delle penali		☒		Art. 7 Art. 25 Art. 29
Rischio di Manutenzione	Rischio che la frequenza ed i costi di manutenzione necessari a mantenere l'impianto in perfetto stato di funzionamento varino rispetto a quelli previsti a progetto e di indisponibilità dei fattori produttivi, componenti o ricambi previsti nel piano delle manutenzioni	Aumento dei costi		☒		Art. 7 Art. 13
Rischio incremento fattori produttivi e materie prime	Rischio di incremento del costo dei fattori produttivi, di componenti o ricambi o di incremento non previsto dei costi della manodopera	Aumento dei costi	☒	☒		Art. 7 Art. 13 Art. 32 c.6-8

ALTRI RISCHI						
La qualità e la quantità del Servizio erogato è inferiore rispetto agli standard previsti nel Contratto o sono disattesi altri parametri di performance fissati dall'Amministrazione						
Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto pubblico	Allocazione soggetto privato	Non allocato	Principali riferimenti in convenzione
Rischio finanziario	Rischio di finanziamento (capitale di rischio o di debito) non disponibile Rischio di un aumento dei tassi di interesse	Maggiori costi o impossibilità di proseguire nell'operazione		☒		Art. 7 Art. 10.2